



**GYŐR NAGYTÉRSÉGI –  
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

**1.számú**

## **SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS**

**SZERZŐDÉS MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA:  
Vaszari körzet, 13 hulladéklerakó rekultivációja**

### **MEGRENDELŐ:**

**Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**  
9021 Győr, Városház tér 1.

### **VÁLLALKOZÓ:**

**KH-2010 Konzorcium**

**Konzorcium vezető: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Kft. Zrt.** \*jav.  
Ker!

címe: 1239 Budapest, Haraszi út 44.

**Konzorciumi tag: HÍDTECHNIKA Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Kft.**

címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

*[Handwritten signatures and initials]*

1.számú

## SZERZŐDÉS MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS

Vaszari körzet, 13 hulladéklerakó rekultivációja

amely létrejött egyrészről a

### Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

(címe: Győr, Városház tér 1,

képviseli: Hegyi Zoltán - Társulási Tanács Elnöke

törzsszám: 467254100

adószám : 15467256-2-08

bankszámlaszáma: 10201006-50283444-00000000

statisztikai szám : 15467256-9002-322-08

elérhetőség: tel: +36-96-500-115; fax: +36-96-500-267

(a továbbiakban "**Megrendelő**"),

másrészről

### KH-2010 Konzorcium

Konzorcium vezető: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Kft. Zrt. \* (ar. Szam)

címe: 1239 Budapest, Haraszti út 44.

Konzorciumi tag: HÍDTECHNIKA Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Kft.

címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

képviseli: Németh Miklós Elnök - vezérigazgató- KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Kft. Zrt \* (ar. Szam)

bankszámlaszáma: OTP 11794008-55555555

cégyjegyzékszám: 01-10-042607

elérhetősége: Tel: +36-1-885-5430; fax: +36-1-289-0495

adószáma: 10950676-2-44


(a továbbiakban "**Vállalkozó**") között.

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

### 1. Előzmények

- 1.1 Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2010. december 01. napján szerződéses megállapodás jött létre a „**Vaszari körzet, 13 hulladéklerakó rekultivációja**” tárgyában (továbbiakban: Szerződéses Megállapodás).

A projekt száma: **KEOP-2.3.0/2F-2008-0004.**

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized signature, the initials 'EP' with a '2' below it, and another signature.

## 2. Módosítás

2.1 A Felek a Szerződéses megállapodást a Kbt 303. §-a alapján a szerződéskötést követően felmerült, a szerződéskötéskor **előre nem látható körülmények általi akadályoztatás miatt** az alábbiakban részletezett okok következtében, a jelen pontban foglalt tartalommal módosítják.

### 2.2. A módosítás jogalapja:

A szerződéskötést követően ésszerűen előre nem látható módon, jelentősen megemelkedett a talajvízszint. Emiatt víz alá került a lerakók és a szállító utak egy része, továbbá a környező szántók nagy része is belvíz alatt áll. Ezek olyan felszín alatti és hidrológiai körülmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják, késleltetik a munkavégzést, a létesítmény megvalósítását.

2.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a fent hivatkozott Szerződéses Megállapodás 4.2 pontját törlik, helyébe az alábbi rendelkezés lép.

*„4.2 A Fizetési Ütemterv szerinti kötbérterhes rész- és véghatáridő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a (tartalékkeret nélküli) nettó Vállalkozási Díj napi 0,3 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a (tartalékkeret nélküli) nettó Vállalkozási Díj 25 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme folytán a késedelmi kötbér összege eléri a (tartalékkeret nélküli) nettó Vállalkozási Díj 25 %-át, a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni.*

*Kötbérterhes részteljesítési határidők:*

<i>Ssz.</i>	<i>Határidő</i>	<i>Mérföldkő</i>
<i>1.</i>	<i>Szerződéskötést követő 4. hónap utolsó napja</i>	<i>Előkészítő mérnöki munkák, terület előkészítés, depógáz elvezető, kiszellőző rendszerek elkészítése, Felszámolás, hulladékszállítás. Hulladéktest formálása</i>
<i>2.</i>	<i>Szerződéskötést követő 7. hónap utolsó napja</i>	<i>Átmeneti és végleges záró- és fedőrétegek elkészítése, Fűvesítés, Vízvezetési munkák elvégzése</i>
<i>3.</i>	<i>Szerződéskötést követő 12. hónap utolsó napja</i>	<i>Talajvíz monitoring létesítményeinek elkészítése, Befejező mérnöki munkák elvégzése</i>

2.4 Ezen módosítás szerint a projekt első részhatárideje 2011.március 31.-ről 2011.április 30.-ra, második részhatárideje 2011.június 30.-ról 2011.július 31.-re módosul. Jelen változás a Kbt. 303 § a szerinti szerződésmódosításnak minősül.




2.5 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Fentiek bizonyosságául a szerződő felek ezennel aláírják és a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság ellenjegyzi a Szerződéses Megállapodás Módosítást.

Budapest, 2011. augusztus 1.

**MEGRENDELŐ:**

Aláírta és lepecsételte:



Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel):

HEGYI ZOLTÁN

Beosztása:

Társulási Tanács Elnöke

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a

**Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási**

**Önkormányzati Társulás**

nevében.

Kelt: Győr, 2011. augusztus 1.

**KÖZGÉP Zrt.**

1239 Budapest, Haraszi út 44.

Adószám: 10950676-2-44

8.

**VÁLLALKOZÓ:**

Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve (nyomatott nagybetűkkel):

NÉMETH MIKLÓS

Beosztása:

Vezérigazgató

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a

**KH2010 Konzorcium**

**(képviseli: Közgép Építő- és**

**Fémszerkezetgyártó Zrt.)**

nevében.

Kelt ..... 2011 AUG. 2 2

**ELLENJEGYZÉS:**

**ENERGIA KÖZPONT NONPROFIT KFT:**

Részéről aláírta és lepecsételte:

.....  
"ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft.  
1134 Budapest

Váci út 45. A. ép. /6. em.

Kelt.....2011.SZEP..09.....23.